



Statens vegvesen

Planstatus Molde pr. november 2012

Ivar-Ole Mittet – 22. november 2012

KVU: E39 Ålesund-Bergsøya

- Nevnte KVU omfatter Molde – slipper dermed ny KVU i forb. med Bypakken (by-KVU)
- Anbefalt konsept K2 omfatter Molde. (delrapport til hovedrapporten som omfatter E39 gjennom Molde) foreligger.
- Forventet KVU-vedtak:
 - både KS1-rapporten og KVU-rapporten blir behandlet før år-skiftet

Planstatus:

- ∨ Ingen vedtatte reguleringsplaner som det kan bygges etter.
- ∨ 6 reguleringsplaner i gang:
 - Verftsgata (Bolsønes-omr.)
 - Knausenlinja (tverrakse Frænavegen-E39)
 - Knausenkrysset (kryss Knausenlinja/E39)
 - E39 Kviltorp-Lergrovik
 - E39 Lergrovik-Årø
 - Gang- sykkelveg Elvegata-Kviltorp

Status for oppstarta reguleringsplaner:

1. Verftsgata – oppstart 2006, forventata godkjent 2013
2. Knausenkrysset – oppstart 2008, forventata godkjent 2013
3. Knausenlinja – oppstart 2008, forventata godkjent 2013
4. E39 Kviltorp-Lergrovik – oppstart des. 2011, forventata godkjent 2013
5. E39 Lergrovik-Årø – oppstart jan. 2012, forventata godkjent 2013
6. Gang- sykkelveg Elvegata-Kviltorp – oppstart 2012, forventata godkjent 2013

Vi må handle for å lykkes:

