

Oktober 2018

AF Gruppen ASA


Infomøte
E6 Soknedal



Status, Noen hovedtall

Ca. 36 % av total fremdrift, utført ca. 125.000 tv

- Tunnel, Inndrift: 2223 meter
- Tunnel volum: 225.000 m³
- Grunnarbeid, løsmasse: 650.000 m³
- Grunnarbeid, sprengning i dagen 170.000 m³
- Konstruksjon: volum betong: 3700 m³
- Konstruksjon, armering: 750 tonn
- Ca. 180 mann på anlegget inkl. friskift
- Ca. 85 maskiner i drift



Status, Noen hovedtall

- Gjennomført ca 300 000 timeverk
- Ingen fraværsskader (H1=0)
- Gjennomført ca. 140 Sikker Jobb Analyser
- Utført 51 vernerunder.
- Vellykket beredskapsøvelse med nødetater 26.06.18



Forlegning Moøya Støren

Overnatting for inntil 132 mann

Egen kantine åpen 24/7





- Om lag 600 000 m³ deponert så langt.
- Utført YM tiltak – Avrenning mot elv.



Bruarbeider utføres av B&B

- Vil pågå frem til sommer 2019



Larshuslia

Stor aktivitet gjennom Vinsteren

- Boring og sprengning
- Overvannsrør
- Vegoverbygning
- Støttemur K520



Jordnagling

- Utført 5300 av totalt 8000 bormeter
- Forventes ferdig ila oktober

Forblendingsmur

- Ca 2500 m² med mur i løpet av vinteren.

Knusing

- Gjenstår knusing av ca 200 000 tonn fjell.

Flotten bru

- Ferdigstilles mai 2019



Soknedalskrysset



Påhugg sør

Soknedalsbrua

- Støp av dekke før jul
- Portalarbeider februar



Påhugg nord

- Tunneldriving fram til gjennomslag
- Utlasting av løsmasser og resterende fjell.
- Fjellmasser til Hovin
- Portalarbeider



E6 Hovin

Hovin



Deponi for stein

Ca 125000 m3 til nå



Tunnel

Gjenstår ca 5 mnd med driving.

Forventet gjennomslag i februar

Grunnarbeider tunnel

- OV og drens rør. Ca 10500 meter
- Trekkerør totalt 85000 meter med trekkerør
- Vegoppbygning – Ca 50 000 m³

Asfaltering vår 2019

Vann- og frostsikring oppstart mai 2018



Underjordsservice vann- og frostsikring

Avdelingen

Vann- og frostsikring av tunneler over hele landet (rehabilitering samt nye tunneler)

Omsetning 2017: 92 MNOK

Bolterigg, montasjeplattform, armeringskraner og elementtruck

Antall fagarbeidere: 28

Antall funksjonærer: 13

Pågående prosjekter:

- E18 Tvedestrand- Arendal
- Ryfast
- Tunnelutbedring Sunnmøre





normet

NORRUNNER
normet
LÖTTA

AF
W. GÖTTIK

normet

Addressing Future
NORRUNNER
normet
LÖTTA

spraymec

normet











Milepæler

- Omlegging av trafikk.
 - E6 legges over flotten bru juni 19.
 - Mål om å ta i bruk ny E6 trase frem til Soknedalskrysset okt 19.



E6 Soknedal



