

FAKTAARK



Følgende arbeider er utført ifm. ny bybru i Flekkefjord:

- Riving av Brogaten 25 inkl. kaifront.
- Riving av Brogaten 32 («Brogrillen») inkl. deler av promenade/kaifront.
- Riving av båthus i Apotekerhagen inkl. kaifront tilhørende apotekerhagen.
- Omlegging av eksisterende høyspent i kanalen. Flyttes fra nordsiden til sørsiden.
- Prøvetaking og fjerning/behandling av eventuelle forurensede masser.
- Riving av eksisterende bru fra 1950.
- Bygging og fjerning av midlertidig bru/omkjøringsveg.
- Arbeider med ny bybru i stål lengde 40 meter tilstøtende vegger og anlegg.
- Etablering av Apotekerhagen m.m.

ÅDT (årsdøgntrafikk) er ca. 9500 med sesongvariasjoner opp mot ca. 13000 – 14000 biler i døgnet på sommeren.

Følgende hovedarbeider inngår, ca. mengder:

Masseflytting, jord:	2500 m3	Spunt	1700 m2
Fjerning forurenset masse.....	700 tonn	Stålrørspeler	150 m
Armering	75 tonn	Granittstein. Forblending, kantstein og trappeamfi	
Betong	530 m3	Asfalt	570 tonn
Stål	180 tonn	Riving (stål og betong).....	1600 tonn
Rekkverk	125 m	Båthus.....	1stk.
		Brygge	155 m2
		Parkarbeider. Plen, busker og trær.	

Arbeidene startet opp i oktober 2016 og er ferdig nå i oktober 18.

To kontrakter

Første kontrakt var forberedende arbeider med riving av bygninger og omlegging av høyspentkabel. Hovedentreprenør var Brødrene Thorkildsen AS.

Den andre kontrakten gjaldt alle arbeidene med midlertidig bru og ny bru. Hovedentreprenør var Skanska Norge AS.

Prosjektet har en kostnadsramme på 113,5 millioner.