

Statens vegvesen Region vest	Prosjekt-/delprosjektnr: 303769	Fasenr:	Arkivref.: 2013123931
------------------------------	---------------------------------	---------	-----------------------

## KONTROLLPLAN – YTRE MILJØ (YM)

Dok. dato: 05.06.2014	Rev. dato:	Dok. ansv.: SISMOE	Godkjent av:
Prosjekt:	Skredsikring Veitastrondsvegen	Byggherre:	SVV Vegseksjon Sogn (SVV)
Kontrakt:	E2 Bjørnabakkane og Lindeskreda	Entreprenør:	JV Metrostav Havnen Anlegg (MHA)

Kontroll av	Krav/spesifikasjoner	Kontroll frekvens	Ansvarlig	Dokumentasjon/kvittring
Rystelsar og vibrasjonar på hytter ihht. NS 8141.	Grenseverdi: $v_f = 35$ mm/s. Prosess 11.4 Teknisk kontroll (A): Byggherren utfører rystelsesmålingar og tek kostnaden med desse. Resultatet meddelast entreprenøren.	2 kontrollar	SISMOE (SVV)	Skjema for målerapport
Bjørk med lungenever ved nordre påhogg	Trea skal merkast og forsøkast takast vare på, jf. YM-plan og referat frå 2. del av samhandlingmøte. Merking uførast av byggherren.	2 kontroll	SISMOE (SVV)	Visuell kontroll, dokumentasjon med foto og dagbok
Absorpsjonsmiddel	Alle maskiner skal vere utstyrt med absorpsjonsmiddel, jf. kontrakten C3-10 pkt. 3.2.3.	2 kontrollar	SISMOE (SVV)	Visuell kontroll, dokumentasjon med foto og dagbok
Drivstofftype, maskiner under jord	Alle maskiner som brukes under jord skal gå på lavsvovel diesel (miljødiesel) med maks. 50 mg svovel per kg drivstoff, jf kontrakten C3-10 pkt. 3.2.3.	1 kontroll	SISMOE (SVV)	Visuell kontroll, dokumentasjon med foto og dagbok
Sikring av olje- og drivstofflager	I samsvar med kontrakten E3-6, prosess 12.51 (A). Dieselfylling skal i	2 kontrollar	SISMOE (SVV)	Visuell kontroll, dokumentasjon med foto og

	størst mogleg grad utførast direkte frå maskin frå drivstoffleverandør. Krav i dokument 34 skal haldast.			dagbok
Tørking og lagring på land av slam frå sedimentasjonsbasseng.	Skal lagrast og tildekkast med grus- og sprengsteinmassar, slik at det ikkje er fare for utvasking av finstoff, jf. dok. nr. 36 + YM-plan.	1 kontroll	SISMOE (SVV)	Visuell kontroll, dokumentasjon med foto og dagbok
Oljeinnhald i avlaupsvatn til resipient	Skal ikkje overskride 50 mg/l, jf. dok. nr. 36	2 kontrollar	SISMOE (SVV)	Prøveresultat
Kontroll av oljeavskiljar og sedimentasjonsbasseng	Oljeutskiljar skal tømmast så ofte at utskiljinga er effektiv. Kontroll dagleg første tida, etter stabil drift: 1 gong i veka. Dok. nr. 36 + YM-plan.	Sjekk veketal i framdriftsplan	SISMOE (SVV)	Visuell kontroll, dokumentasjon med foto og dagbok
Prøvetaking av resipient ein gong kvart kvartal	pH, suspendert stoff og totalt nitrogen, jf. dok. nr. 36	7 kontrollar (1 i kvartalet)	SISMOE (SVV)	Prøveresultat
Vegetasjonsdekket skal takast vare på og nyttast på fyllingsflater synleg for trafikantar for naturleg revegetering.		1 kontroll	SISMOE (SVV)	Visuell kontroll, dokumentasjon med foto og dagbok
Lense ved Lindeskreda / fylling i vatn.	Hindre plastavfall og evt. olje i å spreie seg. Lensa skal tømmast kvar veke.	1 kontroll	SISMOE (SVV)	Visuell kontroll, dokumentasjon med foto og dagbok
Skremmesprenging før nedsprenging av utfylte massar i Veitastrondsvatnet.	Byggherren tingar	1 kontroll	SISMOE (SVV)	Visuell kontroll, dokumentasjon med foto og dagbok