

Arbeid i skredfarlig område

Hva har skjedd – konsekvens:

- Arbeidstaker tatt av sørpeskred ved stans i skredområdet

Hva var direkte årsaker:

- Stans i skredløp og opphold utenfor kjøretøy

Hva var bakenforliggende årsaker:

- Trafikkklomme i skredområdet og skredløp

Tiltak:

- Parkeringslommer i skredområder stenges
- Naturfareplan og SHA-plan holdes oppdatert
- Entreprenørens skredvurdering må etterspørres av byggherren
- Opplæring i ELRAPP og tilpasse R13-skjema til aktuelt skredområde
- SVV skredkurs må ha fokus på rutiner for stenging av veg i forbindelse med skred
- Utarbeide støttemateriell for skredvurdering av infrastruktur- type skredkort for infrastruktur
- Øvelser relatert til naturfare må vektlegges og prioriteres
- Bruk av geolog for å bistå entreprenør med skredvurdering ved behov
- Alle som arbeider i skredfarlig område skal ha gjennomgått Naturfareplan og instruksjoner for arbeid i skredfarlig område. Skal være fast tema på vintermøte



Læring:

- Vurder om vegen må stenges pga. skredfare
- Entreprenør og trafikantenes sikkerhet skal alltid komme før trafikkavvikling