

Referat

Til: Styringsgruppen
Fra: Oslopakke 3-sekretariatet

Saksbehandler
Arild Nygård
Vår dato:
2013 – 06 – 04

Oslopakke3 – Styringsgruppe: Møte nr 5/2013 (8. mai)

Sted: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Møteleder: Terje Moe Gustavsen

Til stede: Nils Aage Jegstad – Akershus fylkeskommune
Ola Elvestuen – Oslo kommune

For øvrig møtte: Tron Bamrud, Arnhild Danielsen og Thomas Tvedt – Akershus fylkeskommune
Ellen-Christine Koren, Per Morstad og Eyvind Nikolaysen – Oslo kommune
Hans Silborn, Turid Stubø Johnsen, Anders Jordbakke, Lars Aksnes og Knut Gløersen (møtte til punkt 2 på dagsorden) – Statens vegvesen
Olav Fosli, Terje Rognlien og Arild Nygård – Oslopakke 3-sekretariatet

	Ansvar / frist
<p>1. Dagsorden/Referat Referat fra møtet 23. april ble godkjent.</p>	
<p>2. E18 Vestkorridoren Prosjektleder Knut Gløersen presenterte status for prosjektet. Forslag til Kommunedelplan (KDP) ble oversendt Bærum kommune i slutten av april. Planen presenterer to ulike trasealternativer for ny E18 (alternativ 3 og 4), med tilnærmet samme kostnad på ca. 19 mrd kr. Planen omfatter også tverrforbindelse mellom E18 og Bærumsveien ved Gjønnes, ny forbindelse vestfra til Fornebu, høystandard anlegg for kollektivtrafikk med bussveg/kollektivfelt, gjennomgående sykkelveg langs E18 og nødvendig ombygging av kommunale veger.</p> <p>Statens vegvesen anbefaler alternativ 4 med den begrunnelse at det har betydelige trafikale fordeler ift. alternativ 3, og samtidig er mer robust og bedre tilpasset til Fornebu/Lysakerområdet.</p> <p>Tentativ framdriftsplan:</p> <ul style="list-style-type: none">- KDP legges ut til offentlig ettersyn før sommerferien	

- Godkjent plan 1. kvartal 2014
- Reguleringsplan 2016 (?)
- Bompengeproposisjon 2016
- Grunnerverv 2016-2018
- Byggestart 2018 (?)

3. Handlingsprogram 2014-2017 – godkjennelse

O3-sekretariatet la frem forslag til HP 2014-17. Hovedlinjer i det nye HP 2014-17:

- Fokus på porteføljestyring av valg av tiltak
- Prioritering av rasjonell anleggsdrift
- Ferdigstille flere store veg- og kollektivprosjekter
- Prioritering av investeringer og drift kollektiv
- Utsettelse av E16 Sandvika – Wøyen til 2015
- Lavere netto bompenger fra Fjellinjen enn tidligere estimert

Styringsgruppen forespurte om det var mulig å presentere HP 2014-17 eksklusive merverdiavgift. O3-sekretariatet gjør en vurdering i samarbeid med partene hvorvidt dette lar seg gjøre.

Styringsgruppen legger frem forslag til Handlingsprogram 2014-17 for Politisk referansegruppe 21. mai, og HP 2014-17 er fra den dato offentlig.

4. Forberedelser til politisk referansegruppe

Det var ingen kommentarer til det fremlagte utkast til presentasjon for Politisk referansegruppe 21. mai.

5. Eventuelt

Ingen saker under eventuelt

Neste møte i SG er berammet til onsdag 25. juni:
kl. 13.00 – 1500 på Oslo Rådhus

O3-
sekretariatet